



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio: VRAD/E/0115/2013.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 04 de octubre de 2013.

**MAESTRA**

**JULIETA NISHISAWA CALATAYUD**

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

P R E S E N T E:

En tenor a las actividades de seguimiento del avance de las Obras apoyadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM del ejercicio 2013, adjunto a la presente envió el reporte correspondiente al 3º trimestre del año.

Sin otro particular, agradezco el apoyo brindado a nuestra institución.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*



Universidad de la Cañada

MTRO. ABEL CIPRIANO MARTÍNEZ VICE-RECTORÍA DE  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.  
Expediente.

\*ACM/nrcc

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**

**Universidad de la Cañada**

**Entidad federativa:**

**Oaxaca**

**Clavelinst 911**

**20MSU0032V**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN							
		Alumnos		Profesores		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		
		Femenino	Masculino									Total	
1	Descripción de la obra Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Segunda etapa.	118	120	238	34.00	238	02-sep-13	29-nov-13	-	-	Teotitlán de Flores Magón	545	Teotitlán de Flores Magón
	<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>238</b>	<b>34</b>	<b>238</b>							

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**

**Universidad de la Cañada**

**Entidad federativa:**

**Oaxaca**

**Claveinst 911**

**20MSU0032V**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO	
	Descripción de la obra	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos síctvs.)	
								Monto	Número				
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Segunda etapa.	2008-1	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada	X		50,316.07	3.00				
	<b>Total</b>							<b>50,316.07</b>	<b>3.00</b>				

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad de la Cañada**

Entidad federativa:

**Oaxaca**

Clavelnst 911

20MSU0032V

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**CONSTRUCCIÓN**

Prioridad	Aulas/sesiones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales												
	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.	M2	Núm. m.										
1																		2	207.36											1	64	Escalera	3	271.36		414,870.15									
	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)																																												
																		2	207.36																	1	64			3	271.36			414,870.15	
																		Total																											



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**

**Universidad de la Cañada**

**Entidad federativa:**

**Oaxaca**

**ClaveInst 911**

**20MSU0032V**

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**AMPLIACIÓN**

Prioridad	Descripción de la obra	Aulas/salones	Talleres	Laboratorios	Cubículos	Bibliotecas	Auditorios	Oficinas académicas	Oficinas administrativas.	Centros de cómputo	Centros de idiomas	Aulas magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didácticas	Áreas comunes	Sanitarios	Otros	Totales	
		Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Segunda etapa.																		
<b>Total</b>																			

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento: 31/SEP/2013**

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dr. en C Margarita Bernabe Pineda		Arq. Melany Cuevas Manuel	
Entidad federativa:		Cargo		Vice rectora Académica		Jefa de Supervisión de obras	
Oaxaca		Teléfono		236 37 20715 ext 300		236 37 207 15 ext. 208	
ClaveInst 911		Correo electrónico		tlancic21@unca.edu.mx		melany60@hotmail.com	
20MSU0032V							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Nb. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada. Segunda etapa.	414,870.15	271.36	0 A ESTA FECHA NO SE TIENE EJERCIDO EL RECURSO DEBIDO A QUE EN ESTE MES DE OCTUBRE NOS LIBERARON EL RECURSO.		X		2012	445,663.69	-	-
	<b>Total</b>	<b>414,870.15</b>	<b>271.36</b>						<b>445,663.69</b>		

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**

**Universidad de la Cañada**

**Entidad federativa:**

**Oaxaca**

**Ciavelinst 911**

**20MSU0032V**

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**JUSTIFICACIÓN**

Prioridad	Descripción de la obra	Cobertura de la obra						Beneficia a la Gestión
		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA Y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Segunda etapa.		X	X	Programas Educativos en Informática, Licenciatura en Nutrición, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Farmacobiología, Química Clínica			
<b>Total</b>								



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad de la Cañada**

Entidad federativa:

**Oaxaca**

Claveinst 911

20MSU0032V

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	Descripción de la obra	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Segunda etapa.	Las instalaciones básicas de la Universidad de la Cañada incluyen una sala de cómputo. Este espacio, equipado con computadoras y acceso a internet, está disponible para labores docentes y para que los alumnos que no cuentan con este equipo en sus hogares, puedan elaborar tareas escolares e investigar. Se plantea la construcción de un edificio con dos salas de cómputo. Esta obra favorecería principalmente la transmisión del conocimiento y adquisición de habilidades en informática, y garantizaría el acceso del alumnado del resto de los programas educativos a este servicio, con lo que se cumpliría el objetivo de servicio.	Todos los programas educativos que ofrece la universidad, incluyen en sus planes de estudios asignaturas que requieren del apoyo de computadoras y software especializado. En el caso de las tres ingenierías sólo alrededor de diez asignaturas, pero en informática, se requieren treinta de las treinta y seis materias requieren del uso de estos equipos con fines didácticos. En el semestre actual, por ejemplo, doce asignaturas requieren, de forma indispensable y continua, del uso de este espacio para las clases. Considerando que cada materia tiene asignadas cinco horas a la semana y que, el horario destinado a clases es de ocho horas semanales, se requieren veinte horas más de uso de sala de cómputo con fines docentes. Lo anterior sólo para atender a los grupos de informática.	X	X
<b>Total</b>					