



Oficio: VRAD/E/0140/2014.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 06 de Agosto de 2014.


MAESTRA
JULIETA NISHISAWA CALATAYUD
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E:

Por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez y en atención a su oficio 219/14-02954 referente a los informes de avance trimestrales de las Obras apoyadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM del ejercicio fiscal 2014, adjunto a la presente envió el reporte correspondiente al 1^{er} trimestre del año.


Sin otro particular, agradezco el apoyo brindado a nuestra institución.

ATENTAMENTE
"praeteritum noscere, posterum melior"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ.- Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
Expediente.

*AML/nrcc

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM. 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad de la Cañada
Entidad federativa:	Oaxaca
ClaveInst 911	
20MSU0032V	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS							CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Municipio			
	Descripción de la obra	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Servicio Académico	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesoras	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para realizar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre
						Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada				
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Tercera etapa.	Las instalaciones básicas de la Universidad de la Cañada incluyen una sala de cómputo. Este espacio, equipado con computadoras y acceso a internet, está disponible para labores docentes y para que los alumnos que no cuentan con este equipo en sus hogares, puedan elaborar tareas escolares e investigaciones. Se plantea la construcción de un edificio con dos salas de cómputo. Esta obra favorecerá principalmente la transmisión del conocimiento y adquisición de habilidades en Informática, y garantizará el acceso del alumnado del resto de los programas educativos a este servicio, con lo que se cumplirá el objetivo de servicio.	Todos los programas educativos que ofrece la universidad, incluyen en sus planes de estudios asignaturas que requieren del apoyo de computadoras y software especializado. En el caso de los tres ingenierías sólo alrededor de diez asignaturas, pero en informática, treinta de las cincuenta y seis materias requieren del uso de estos equipos con fines didácticos. En el semestre actual, por ejemplo, doce asignaturas requieren, de forma indispensable y continua, del uso de este espacio para las clases. Considerando que cada materia tiene asignadas cinco horas a la semana y que, el horario destinado a clases es de ocho horas semanales, se requieren veinte horas más de uso de sala de cómputo con fines docentes. Lo anterior sólo para atender a los grupos de Informática. La importancia de este servicio para la formación de los profesionales en informática es indiscutible. Sin embargo, debe considerarse que, el equipo de cómputo como herramienta, es también de gran valía para el resto de los programas educativos. Por otro lado, la saturación de uso de la sala impide que el alumnado tenga acceso libre a este servicio, tal como lo establece la política de la Universidad.	X	X	82	105	187	41	187	01-ago-14	28-nov-14	-	-	Teotitlán de Flores Magón	545	Teotitlán de Flores Magón
Total						82	105	187	41	187							

