



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN


"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No.: VRAD/E/281/2017.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 13 de noviembre de 2017.

DOCTOR
SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
PRESENTE:

ACUSE



Por este conducto le informo los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2017 exponiendo lo siguiente:

Descripción de la Obra	Avance	
	Físico	Financiero
Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa.	30%	25.62%
Construcción de un Instituto para Profesores en la Universidad de la Cañada.	11.46%	6.37%
Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	0%	0%

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento
Archivo.


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017


Mes que se reporta: OCTUBRE
Fecha de elaboración del Documento: 13-nov-17

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:	Universidad de la Cañada	Nombre	L.C.E. Alfonso Martínez López
Entidad federativa:	Oaxaca	Cargo	Vice-Rector de Administración
Clavelnst 911 20MSU0032V		Teléfono	Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 200
		Correo electrónico	vice_admin@unca.edu.mx

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	AVANCE		
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte					Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra
		Nombre	Monto									
1	Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	3,192,000.00	FAM 2015 FAM 2016	5867,879.00	4,059,879.00	399	30.00	0.00	3,192,000.00	Análisis de veritas con resina epoxica, construcción de cadenas y castillos, fabricación de muro de abaque, tendido de tubería eléctrica, hidráulica, sanitaria y de red, excavación para registros y canal de instalación de gas.	Se ha comenzado a abatir los porcentajes de retraso	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua, lave ahorrador para lavabo y equipos de Aire acondicionado Ecológico
2	Construcción de un Instituto para Profesores en la Universidad de la Cañada	4,859,211.00	-	0	4,859,211.00	559	11.46	0.00	4,859,211.00	Limpieza, trazo, excavación de las cepas, planilla de 5 cm de espesor P=100kg/cm², habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo del #2, #3, #4 y #5 en cimentación	El retraso se ha debido a que el contratista no consideró en el programa calendarizado la excavación en su tipo I, por lo que únicamente programó la excavación en 1 semana y lo realizó en 1 mes.	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua y lave ahorrador para lavabo
3	Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada	790,231.19	-	0	790,231.19	-	0.00	0.00	790,231.19	Se integró la información para la realización de la Adquisición de los Equipos y Materiales	El retraso se debe a los tiempos de trámite administrativo que se realiza ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado	Luminarias tipo punta poste con lamparas led's, y equipos de Aire acondicionado Ecológico
SUB TOTAL		8,841,442.19		5867,879.00	8,709,321.19	967.87						


Dr. Modesto Seara Vazquez.


L.C.E. Alfonso Martínez López.


Arq. Melany Cúevás Manuel

Obras y Mantenimiento
Arq. Melany Cuevas Manuel
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 208
melany50@hotmail.com

JUSTIFICACION																			
SI	NO	Obra de continuidad			Apoyada con recursos FAM					Cobertura de la obra						JUSTIFICACION			
		Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de financiamiento		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
				Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Mujeres		Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
	X	2015	2016	2015 y 2016	867,879.00	-	-	0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	103	102	205	27	27	54	X	X	X	X
	X							0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	103	102	205	27	27	54	X	X	X	X
	X							0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	103	102	205	45	53	98	-	-	-	-

JUSTIFICACIÓN	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA									
	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES	
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre					No	Nombre
	Programada	Programada	Programada										
<p>Referente a la construcción de este laboratorio, cabe mencionar que se han destinado los recursos del FAM 2015 y 2016 a la construcción de este laboratorio, sin embargo, dichos recursos han resultado insuficientes para la terminación del mismo, por lo cual es la primera obra propuesta para ejecutarse en este año. Todos los programas educativos que ofrece la Universidad, incluyen en sus planes de estudios asignaturas que requieren del uso de laboratorios que son indispensables en la formación de los estudiantes, ahora bien, para el caso actualmente solo se cuentan con tres laboratorios y un taller de alimentos, sin embargo el número de grupos ha ido en incremento derivado de la apertura reciente de dos PE, que es la Licenciatura en Química Clínica así como la Licenciatura en Nutrición, aunado a lo anterior cabe señalar que una de las funciones de la Universidad es la investigación, para lo cual es menester contar con los espacios físicos para poder desarrollar diferentes líneas de investigación por parte de los profesores que integran la planta docente de la Universidad de la Cañada, es por las razones antes mencionadas que se hace necesario contar con el Laboratorio de Investigación. Actualmente los profesores de tiempo completo que dirigen actividades de investigación deben compartir, tiempo y espacio, con las actividades de docencia que se realizan en los laboratorios de Química y Biología. Durante el semestre actual estos laboratorios tienen una carga de apoyo a la docencia de más de treinta horas semanales, lo que limita el tiempo disponible de acceso y uso del equipo. Si bien es posible realizar experimentos aún con estas restricciones, también es cierto que los tiempos de obtención de resultados se alargan, lo que impedirá el avance en grado de consolidación de los CA actualmente en formación.</p> <p>La investigación no sólo es labor principal de los profesores de tiempo completo, sino también constituye una de las funciones vitales de la Universidad, por lo que es prioritario brindar las facilidades para el desarrollo de los proyectos de esa índole. El centro de estudios en Farmacobiología albergará cinco laboratorios de investigación que darán cabida a proyectos en las siguientes áreas: Química Orgánica, Microbiología, Toxicología, Biología Molecular, Fisiología, Farmacología, Análisis Instrumental, Desarrollo de nuevos productos y un herbario. Al favorecer el desarrollo de investigación mediante espacios y equipamiento suficientes y adecuados, se provocará la generación de conocimiento básico y aplicado y favorecerá la formación de recursos humanos.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: Construcción de un edificio para laboratorios de investigación, trabajos consistentes en: cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, columnas de concreto armado, cadenas, castillos, trabes, muros de tabique de 14 cm. de espesor, losa de concreto armado, aplanado en muros acabado fino, piso de loseta, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, de gas, instalaciones especiales; climatización, instalación de red y acabados. Para esta tercera etapa únicamente constará de muros de tabique de la región, separación muro columna, piso y firme de concreto, piso de loseta y lambrín de azulaje, mesas de concreto forradas de azulaje, aplanado fino y rustico según corresponda, pintura, cancelería de aluminio, herrería, instalación hidráulica, eléctrica, sanitaria, de red, instalación de gas, y obra exterior.</p>	2017-08-14	2017-11-11	-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRETERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
<p>La política institucional de contratación indica que todo profesor es de tiempo completo y con la característica de ser profesor-investigador. Esto implica que su actividad laboral comprende, principalmente, labores docentes y desarrollo de proyectos de investigación básica y/o aplicada, dependiendo del perfil de formación del profesor, para la realización de dichas actividades es necesario que los profesores-investigadores cuenten con cubículos propios para la realización de sus trabajos. Los espacios propios para los docentes les permiten tener una mejor atmósfera de trabajo al realizar sus acciones como tutores académicos y en la formación de recursos humanos (Dirección de servicio social y proyectos de tesis) actualmente se cuenta con 42 profesores de tiempo completo, sin embargo aún falta incorporar más docentes para fortalecer las carreras del área de la salud (Química Clínica y Nutrición), la incorporación de estos nuevos docentes demandará nuevos espacios para el ejercicio docente que se les solicita; aunado a esto en la planeación institucional prevé la apertura de programas de posgrado por lo que el actual edificio de profesores no podrá satisfacer los espacios requeridos para una planta docente en crecimiento, ya que solo cuenta con 30 cubículos.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, columnas de concreto armado, cadenas, castillos, trabes, muros de tabique de 14 cm. De espesor, losa de concreto armado, muro de concreto armado, aplanado en muros acabado fino, piso de loseta, cancelería, instalación eléctrica, instalación de red, instalación sanitaria e instalación hidráulica y acabados.</p>	2017-08-14	2017-12-06	-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRETERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
<p>Actualmente la Universidad de la Cañada tiene un sistema de alumbrado exterior mediante lámparas de vapor de sodio y balastos, sin embargo con el desarrollo de nuevas tecnologías el sistema actual resulta caro y obsoleto, toda vez que el consumo de manera mensual de la Universidad de la Cañada es de 16,240 KW por lo cual en el presente proyecto se considera el remplazo del 40% de luminarias por una tecnología de LEDs de 80W, con lo que se pretende generar un ahorro por consumo de energía eléctrica por medio de esta tecnología amigable con el medio ambiente. Finalmente se considera equipar una sala de cómputo con un Aire Acondicionado de 5 Toneladas para controlar la temperatura ya que los equipos de cómputo generan calor y esto disminuye la vida útil de los mismos, así como también genera un ambiente caluroso cuando la sala se ocupa en su totalidad.</p>	-	-	-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRETERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCION																												
M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CURSUCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		
				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
								1	395																							
										31	458																					
		LUMINARIAS TIPO PUNTA POSTE TECNOLOGÍA LED, Y AIRE ACONDICIONADO ECOLÓGICO	750,231																													
0.00	0.00		790,231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	394.71	31	458	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	

