



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No.: VRAD/E/121/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 14 de junio de 2018.

ACUSE

DOCTOR
SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
P R E S E N T E:

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
21 JUN 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Por este conducto le informo los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2017 exponiendo lo siguiente:

Descripción de la Obra	Avance	
	Físico	Financiero
Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, tercera etapa.	100%	100%
Construcción de un Instituto para Profesores de la Universidad de la Cañada.	99%	100%
Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	100%	100%

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum sperare"



L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

S.E.P. 11:40
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
21 JUN 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

MAYO


Fecha de elaboración del Documento:

14-jun-18

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la Institución:		Nombre		L.C.E. Alfonso Martínez López	
Universidad de la Cañada		Cargo		Vice-Rector de Administración	
Entidad federativa:		Teléfono		Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 200	
Oaxaca		Correo electrónico		vice_admin@unca.edu.mx	
Cleveland 911 20MSUD032V					


Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				AVANCE						
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar
			Nombre	Monto								
1	Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	3,182,000.00	*FAM 2015 *FAM 2016 *FAM ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	\$1,523,003.96	4,715,003.96	399	100.00	3,182,000.00	0.00	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua, fave ahorrador para lavabo y equipos de Aire acondicionado Ecológico.
2	Construcción de un Instituto para Profesores en la Universidad de la Cañada.	4,859,211.00	*FAM ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	406,228.76	5,265,439.76	959	99.00	4,859,211.00	0.00	EN PROCESO DE CIERRE	SE TIENEN DETALLES CON EL CONTRATISTA PARA EL CIERRE DE LA OBRA.	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua y fave ahorrador para lavabo.
3	Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	700,231.19	*FAM ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016	492,349.00	1,292,580.19	-	100.00	789,639.63	392.56	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA	Luminarias tipo punta poste con lamparas led's, y equipos de Aire acondicionado Ecológico.
SUB TOTAL		8,741,442.19		2,421,581.72	11,263,023.91	1467.87						

Dr. Modesto Seara Vazquez



Universidad de la Cañada


L.C.E. Alfonso Martínez López.



Universidad de la Cañada.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Arq. Melany Cuevas Manuel



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Obras y Mantenimiento
Arq. Melany Cuevas Manuel
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 208
melany66@hotmail.com

JUSTIFICACION														JUSTIFICACION					
Obra de continuidad								Cobertura de la obra											
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aprobada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de Impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente Morito	Se incluyen planos arquitectónicos	
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres					Total
	X	2015	2016	2015 y 2016	867,879.00	-	-	0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	27	27	54	X	X	X	X
	X							0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	27	27	54	X	X	X	X
	X							0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	46	53	99	-	-	-	-

JUSTIFICACIÓN	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						SEDE DE LA OBRA						
	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES	
	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre
	Programada	Programada	Programada										
<p>Referente a la construcción de este laboratorio, cabe mencionar que se han destinado los recursos del FAM 2015 y 2016 a la construcción de este laboratorio, sin embargo, dichos recursos han resultado insuficientes para la terminación del mismo, por lo cual es la primera obra propuesta para ejecutarse en este año.</p> <p>Todos los programas educativos que ofrece la Universidad, incluyen en sus planes de estudios asignaturas que requieren del uso de laboratorios que son indispensables en la formación de los estudiantes, ahora bien, para el caso actualmente solo se cuentan con tres laboratorios y un taller de alimentos, sin embargo el número de grupos ha ido en incremento derivado de la apertura reciente de dos PE, que es la Licenciatura en Química Clínica así como la Licenciatura en Nutrición, aunado a lo anterior cabe señalar que una de las funciones de la Universidad es la investigación, para lo cual es menester contar con los espacios físicos para poder desarrollar diferentes líneas de investigación por parte de los profesores que integran la planta docente de la Universidad de la Cañada, es por las razones antes mencionadas que se hace necesario contar con el Laboratorio de Investigación. Actualmente los profesores de tiempo completo que dirigen actividades de investigación deben compartir, tiempo y espacio, con las actividades de docencia que se realizan en los laboratorios de Química y Biología. Durante el semestre actual estos laboratorios tienen una carga de apoyo a la docencia de más de treinta horas semanales, lo que limita el tiempo disponible de acceso y uso del equipo. Si bien es posible realizar experimentos aún con estas restricciones, también es cierto que los tiempos de obtención de resultados se alargan, lo que impedirá el avance en grado de consolidación de los CA actualmente en formación.</p> <p>La investigación no sólo es labor principal de los profesores de tiempo completo, sino también constituye una de las funciones vitales de la Universidad, por lo que es prioritario brindar las facilidades para el desarrollo de los proyectos de esa índole. El centro de estudios en Farmacobiología albergará cinco laboratorios de investigación que darán cabida a proyectos en las siguientes áreas: Química Orgánica, Microbiología, Toxicología, Biología Molecular, Fisiología, Farmacología, Análisis Instrumental, Desarrollo de nuevos productos y un herbario. Al favorecer el desarrollo de investigación mediante espacios y equipamiento suficientes y adecuados, se provocará la generación de conocimiento básico y aplicado y favorecerá la formación de recursos humanos.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: Construcción de un edificio para laboratorios de investigación, trabajos consistientes en: cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, columnas de concreto armado, cadenas, castillos, trabes, muros de tabique de 14 cm. de espesor, losa de concreto armado, aplamado en muros acabado fino, piso de loseta, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, de gas, instalaciones especiales; climatización, instalación de red y acabados. Para esta tercera etapa únicamente constará de muros de tabique de la región, separación muro columna, piso y firme de concreto, piso de loseta y lambrín de azulejo, mesas de concreto formadas de azulejo, aplamado fino y rustico según corresponda, pintura, cancelería de aluminio, herrería, instalación hidráulica, eléctrica, sanitaria, de red, instalación de gas, y obra exterior.</p>	2017-08-14	2019-02-28	-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
<p>La política institucional de contratación indica que todo profesor es de tiempo completo y con la característica de ser profesor-investigador. Esto implica que su actividad laboral comprende, principalmente, labores docentes y desarrollo de proyectos de investigación básica y/o aplicada, dependiendo del perfil de formación del profesor, para la realización de dichas actividades es necesario que los profesores-investigadores cuenten con cubículos propios para la realización de sus trabajos. Los espacios propios para los docentes les permiten tener una mejor atmósfera de trabajo al realizar sus acciones como tutores académicos y en la formación de recursos humanos (Dirección de servicio social y proyectos de tesis) actualmente se cuenta con 42 profesores de tiempo completo, sin embargo aún falta incorporar más docentes para fortalecer las carreras del área de la salud (Química Clínica y Nutrición), la incorporación de estos nuevos docentes demandará nuevos espacios para el ejercicio docente que se les solicita; aunado a esto en la planeación institucional prevé la apertura de programas de posgrado por lo que el actual edificio de profesores no podrá satisfacer los espacios requeridos para una planta docente en crecimiento, ya que solo cuenta con 30 cubículos.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: Construcción de 31 cubículos, cuarto de red, sanitarios, vestíbulos y área de escalera. Trabajos consistientes en: cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, columnas de concreto armado, cadenas, castillos, trabes, muros de tabique de 14 cm. De espesor, losa de concreto armado, muro de concreto armado, aplamado en muros acabado fino, piso de loseta, cancelería, instalación eléctrica, instalación de red, instalación sanitaria e instalación hidráulica y acabados.</p>	2017-08-14	2019-03-15	-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
<p>Actualmente la Universidad de la Cañada tiene un sistema de alumbrado exterior mediante lámparas de vapor de sodio y balastos, sin embargo con el desarrollo de nuevas tecnologías el sistema actual resulta caro y obsoleto, toda vez que el consumo de manera mensual de la Universidad de la Cañada es de 16,240 KW por lo cual en el presente proyecto se considera el reemplazo del 40% de luminarias por una tecnología de LEDs de 80W, con lo que se pretende generar un ahorro por consumo de energía eléctrica por medio de esta tecnología amigable con el medio ambiente. Finalmente se considera equipar una sala de cómputo con un Aire Acondicionado de 5 Toneladas para controlar la temperatura ya que los equipos de cómputo generan calor y esto disminuye la vida útil de los mismos, así como también genera un ambiente caluroso cuando la sala se ocupa en su totalidad.</p>			-	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	CARRERA TEOTITLAN - SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 PARAJE TITLACUATITLA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	-	2008-1	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																												
M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		
				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
								1	305																							
										31	459																					
		LUMINARIAS TIPO PUNTA POSTE TECNOLOGIA LED, Y AIRE ACONDICIONADO ECOLÓGICO	790,231																													
0.00	0.00		790,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	304.71	31	459	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	

