UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
14 ENE 2015
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Oficio: VRAD/E/004/2015.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 12 de enero de 2015.

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
SECRETARIA PARTICULAR DE RECTORIA
RECIBIDO
23 ENE 2015

MAESTRA
JULIETA NISHISAWA CALATAYUD
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E:

Por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez y en atención a su oficio 219/14-02954 referente a los informes de avance trimestrales de las Obras apoyadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM del ejercicio fiscal 2014, adjunto a la presente envió el reporte correspondiente al 3do trimestre, con fecha de corte al 31 de Diciembre 2014, Finalmente me permito informarle que dicha obra ha sido concluida al 100%, por lo cual anexo copia del Acta de Entrega Recepción en los formatos debidamente complementados.

Sin otro particular, agradezco el apoyo brindado a nuestra institución.

ATENTAMENTE
"praeteritum noscere, posterum molior"

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
14 ENE. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ.- Director General de Educación Superior Universitaria..- Para su conocimiento.
Expediente.

*AML/nrcc

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 09-ene-15 fecha corte: 31-dic-14

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Dr. en C. Margarita Bernabe Pineda	Arq. Melany Cuevas Manuel
Universidad de la Cañada	Cargo	Vice-Rectora Académica	Jefa de Supervisión de Obras
Entidad federativa:	Teléfono	01 (236) 37 2 07 15 Ext. 300	01 (236) 37 2 07 15 Ext. 208
Oaxaca	Correo electrónico	tlaneci21@unca.edu.mx	melany60@hotmail.com
ClaveInst 911			
20MSU0032V			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												JUSTIFICACIÓN						
							Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Tercera etapa.	432,082.00	432,082.00	271.36	100	Obra ejecutada al 100% con fecha 17 de diciembre de 2014	X		2012 Y 2013	860,533.84	-	-		X	X	Licenciatura en Informática, Licenciatura en Nutrición, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Química Clínica,			
	Total	432,082.00	432,082.00	271.36						860,533.84									

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad de la Cañada

Entidad federativa:

Oaxaca

Claveinst 911

20MSU0032V

DATOS GENERALES DE LA OBRA						NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN			
						Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	
Prioridad	Descripción de la obra	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Programada	Programada	Programada	Funcionando para inaugurar la obra
1	Construcción de dos salas de cómputo, en la Universidad de la Cañada, Tercera etapa.	Las instalaciones básicas de la Universidad de la Cañada incluyen una sala de cómputo. Este espacio, equipado con computadoras y acceso a internet, está disponible para labores docentes y para que los alumnos que no cuentan con este equipo en sus hogares, puedan elaborar tareas escolares e investigaciones. Se plantea la construcción de un edificio con dos salas de cómputo. Esta obra favorecería principalmente la transmisión del conocimiento y adquisición de habilidades en Informática, y garantizaría el acceso del alumnado del resto de los programas educativos a este servicio, con lo que se cumpliría el objetivo de servicio.	Todos los programas educativos que ofrece la universidad, incluyen en sus planes de estudios asignaturas que requieren del apoyo de computadoras y software especializado. En el caso de las tres ingenierías sólo alrededor de diez asignaturas, pero en Informática, treinta de las cincuenta y seis materias requieren del uso de estos equipos con fines didácticos. En el semestre actual, por ejemplo, doce asignaturas requieren, de forma indispensable y continua, del uso de este espacio para las clases. Considerando que cada materia tiene asignadas cinco horas a la semana y que, el horario destinado a clases es de ocho horas semanales, se requieren veinte horas más de uso de sala de cómputo con fines docentes. Lo anterior sólo para atender a los grupos de Informática. La importancia de este servicio para la formación de los profesionales en informática es indiscutible. Sin embargo, debe considerarse que, el equipo de cómputo como herramienta, es también de gran valía para el resto de los programas educativos. Por otro lado, la saturación de uso de la sala impide que el alumnado tenga acceso libre a este servicio, tal como lo establece la política de la Universidad.	X	X	82	105	187	39.00	187	01-ago-14	28-nov-14	-	-
	Total					82	105	187	39	187				

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:
Universidad de la Cañada

Entidad federativa:
Oaxaca

ClaveInst 911
20MSU0032V

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad de la Cañada

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0032V

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | | |